



# Fardalen Kraftverk

Oppdatert informasjon 25.4.2026

# Prosjektstatus

1. Inntak/tilløpstunnel Haug: sprengingsarbeidet i tunnelen mellom Haug og starten på borholet er no slutført. Det gjenstår arbeid med boring av borhol, arbeid med inntaket, klargjering av tunnel og slutføring av deponi. Sprengingsarbeidet med tunnelen er no slutført her oppe på Haug.
2. Øvstetun: vi har komme ca 400 m, omlag halvveis, inn i tilkomsttunnelen som fører inn til kraftstasjonen. Når vi kommer inn til kraftstasjonen er det eit stort bergrom som skal sprengast ut inne i fjellet for å lage plass til turbin og generator.
3. Frå kraftstasjonen inne i fjellet skal det så drivast ein siste tunnel (utløpstunnel), for utløpsvatnet, tilbake til Fardalselvi.



# Støybilete framover

- Entreprenør er no snart ferdig med den delen av prosjektet som vi har forventa ville skape mest anleggsstøy i prosjektet
- Likevel må det nemnast at dette kan oppfattast ulikt ut i frå kor ein bur i området
- For arbeid som skal foregå inne i fjellet vil entreprenør planlegge for sprenging og oppryddingsarbeid slik at ein unngår støyande aktivitet i perioden mellom kl 2300-0630. Det **kan** framleis forekomme «tomkøyning» mellom Øvstetun til anleggsriggen etter kl 2300, men ingen sprenging, lasting eller lossing i denne perioden.
- Som vi tidlegare har oppmoda om ønskjer vi å bli kontakta om det er spørsmål eller om nokon opplev ulemper i forbindelse meg arbeidet for prosjektet. Kontaktinformasjon ligg bak i presentasjonen.

# Kontaktinformasjon

## Entreprenør

Entreprenør: Olav O. Hæreid AS, ved Torstein O. Hæreid, tlf: 48266982

Flage Maskin AS, ved Christian Alseth, tlf: 48114746

# Kontaktpersonar prosjektgruppe



**Odd Rune Håland**

Byggeleiar  
+47 976 04 109



**Bård Moberg**

**Prosjektkoordinator**  
E-post: [bm@mobergenergi.no](mailto:bm@mobergenergi.no)  
+47 91171678



**Sveinung Rud**

**Utbyggingsjef**  
[sveinung.rud@fortevannkraft.no](mailto:sveinung.rud@fortevannkraft.no)  
+47 92 26 64 09