

Sjekkliste for teknisk forprosjekt/plan, sluttdokumentasjon og overtaking

Set kryss for det type anlegg som er omfatta av planen

Offentleg VA-anlegg		Privat VA-anlegg
Tiltakshavar		
Ansvarleg prosjekterande		
Prosjektnamn		
Gards- og bruksnummer		
Arealplan-ID		

Sjekklista skal dokumentere at omtalt punkt er skildra i teknisk plan eller på teikningar (dato/kryss)

Grått felt skal ikkje bli fylt ut

Punkt	Skildring	Levertdato	Godkjent dato	Ikkje aktuelt	Endringsmelding nr	Kommentarar
1	Teknisk plan. Informasjon om omfang av tiltak:					
1.1	Reguleringsplan dato, referansenummer					
1.2	VA rammeplan, dato					
1.3	Teknisk plan med generell info om tiltaket					
1.4	Er planlagde løysingar skildra					
1.5	Er ansvarleg søkjar avklart					
1.6	Er framdriftsplan omtalt					
2	Oversiktsplan av heile området:					
2.1	Plan/kart viser eksisterande kommunale leidningar med tilkoplingspunkt for nytt leidningsnett					
2.2	Er trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt omtalt					
2.3	Plan/kart viser eksisterande vegnett med avkøyrse til nytt vegnett					
3	Planlagde anlegg er vist med:					
3.1	Terrenginngrep veg og VA					
3.2	Påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar					
3.3	Kumplasseringar					
3.4	Alle stoppekranar					
3.5	Normalprofil for vegnett					
3.6	Plan for plassering av veglys					
4	Lengdeprofil Veg- og VA – anlegg:					
4.1	Terrenghøgder veg og VA					
4.2	Anteke kote topp vassleidning i kummar (vurdering av overdekking ev varmekablar)					
4.3	Anteke kote innvending botn avløps-/spillvassleidning i kummar					
4.4	Fallforhold Veg og VA - anlegg					
4.5	Detaljteikning for fall på avkøyrse					
5	Vedlikehald:					
5.1	Plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling					
5.2	Dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette					
5.3	Anna anlegg der driftsavtale må dokumenterast					

6	Ansvar:	Levering dato	Godkjent dato	Ikkje aktuelt	Endringsmelding nr	Kommentarar
6.1	Grunnavtalar for omsøkt trase					
6.2	Avtale om overføring av areal til offentlig veg					
7	Andre moment:					
7.1	Vurdering av behov for grøftestengsel					
7.2	Vurdering av overvatn, påverknad av dette og avrenning frå området					
7.3	Vurdering av behov for brannvassdekking i området					
7.4	Informasjon om kvalitetssikring under bygging av anlegget, utsjekk av røyr og kummar					
7.5	Dekning brannvassuttak					

All sluttokumentasjon skal leverast ferdig kontrollert frå utførande til prosjekterande og frå prosjekterande til kommunen enten over nett eller i papirform.

8	Sluttokumentasjon (FDV dokumentasjon):	Levering dato	Godkjent dato	Ikkje aktuelt	Endringsmelding nr	Kommentarar
8.1	Vurderingsgrunnlag for dimensjonering av leidningar og kapasitetsutrekningar					
8.2	Kumskisse i samsvar med forslag til kumkort i vedlegg 2 til vedlegg B4.					
8.3	Røyrinspeksjon (video) og rapport					
8.4	Trykkprøving av trykkleidningar					
8.5	Tettleiksprøving av sjølvfalls-leidningar spillvatn og overvatn					
8.6	Pluggkøyning vassleidningar					
8.7	Desinfeksjon (kloring)					
8.8	Spyling spillvass- og overvassleidningar utført før tilknytning til eksisterande anlegg.					
8.9	Materialoversikt VA-materiell.					
8.10	Digitale fargefoto kvar 10 m av grøfta etter at røyr er lagt i samsvar med pel nr./kum nr sjå kapittel 2.5. i vedlegg B4.					
8.11	Digitale fargefoto kvar 10 m av grøfta etter kapittel 2.5. i vedlegg B4.					
8.12	Etterteiting av boltar					
8.13	SOSI filer VA-anlegg					
8.14	Uavhengig kontroll utført/av					
8.15	Levering for som bygd teikningar VA-anlegg PDF (Alle) og papir (Årdal, Aurland og Vik)					
8.16	Tinglyst avtale om løyve til å ha kommunale leidningar liggjande på privat grunn.					
8.17	Signert avtale om kjøp av grunn til kommunal pumpestasjon					
8.18	Signert avtale om overføring av areal til offentlig veg.					
8.19	Levering som bygd teikningar veg-anlegg PDF (Alle) og papir (Årdal, Aurland og Vik)					
8.20	SOSI-fil med innmålingsdata for komplett veganlegg					
8.21	Dokumentasjon vegdekke					
9	Signatur:	Levering (dato)			Godkjent (dato)	
9.1	Sendt inn/godkjent					